

Projeto							Data						
Ampliação e Adequação na Sede do Corpo de Bombeiros de Luiz Alves							mar/24						
Localização				Características:			BDI						
Av. Ver. José Augusto Köhler, 185, Vila do Salto - Luiz Alves/SC				Material e mão de obra			20,35%						
CRONOGRAMA													
Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
1.1 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.758,62	70,00%	R\$ 1.448,28	15,00%	R\$ 1.448,28	15,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.655,17
1.2 ESCAVAÇÕES E ATERRO	R\$ 1.732,61	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.732,61
1.3 INFRAESTRUTURA	R\$ 13.718,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.718,82
1.4 SUPERESTRUTURA	R\$ 3.050,74	20,00%	R\$ 12.202,95	80,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 15.253,69
1.5 IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 1.937,35	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.937,35
1.6 PAREDES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.283,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.283,60
1.7 REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 1.859,73	20,00%	R\$ 5.579,20	60,00%	R\$ 1.859,73	20,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.298,66
1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.364,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.364,64
1.9 COBERTURA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 21.345,70	90,00%	R\$ 2.371,74	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.717,44
1.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 949,83	50,00%	R\$ 949,83	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.899,65
1.11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.398,50	90,00%	R\$ 488,72	10,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 4.887,22
1.12 PINTURA	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.307,05	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.307,05
2.1 INFRAESTRUTURA - BALDRAME	R\$ 17.659,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.659,26
2.2 INFRAESTRUTURA - PILAR PORTÕES	R\$ 2.239,79	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.239,79
2.3 GRADIL METÁLICO E PORTÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 22.513,15	40,00%	R\$ 33.769,73	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 56.282,88
2.4 AUTOMAÇÃO PORTÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.184,73	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.184,73
2.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PORTÕES	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.675,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.675,84
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	R\$ 48.956,92	24,34%	R\$ 87.085,83	43,31%	R\$ 65.055,65	32,35%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 201.098,40
DESEMBOLSO ACUMULADO	R\$ 48.956,92	24,34%	R\$ 136.042,75	67,65%	R\$ 201.098,40	100,00%	R\$ 201.098,40	100,00%	R\$ 201.098,40	100,00%	R\$ 201.098,40	100,00%	R\$ 201.098,40
Alexandre Bueno de Lacerda Engenheiro Civil - CREA/SC 181484-9													